

Отчет о произведенных затратах на строительство в рамках соглашения от 19.11.2014г. № 907-244/2014  
по состоянию на "19" ноября 2014 г.

(руб.)

№ п/п	Произведенные затраты, в том числе по видам затрат	Плановый объем субсидий	Сумма полученных субсидий	Сумма произведенных затрат	Остаток неиспользованных субсидий на конец отчетного периода	Примечание (информация о ходе выполнения работ)	№ локальной сметы (договора)	№, дата акта о приемке выполненных работ (сч/фактуры, товарной накладной)
1. Приобретение оборудования и материалов, в т.ч.		31 726 000,00	0,00	31 726 000,00	0,00	выполнено		
1.1.	Приобретение блочно-модульной котельной по объекту "Строительство газовой котельной мощностью 8,26 Гкал/час в пос. Степной Центрального АО г. Омска Омской области"	31 726 000,00	0,00	31 726 000,00	0,00	выполнено	02-01-01	сч/ф № 50 от 03.10.2014г., товарная накладная № 57 от 03.10.2014г.
2. Подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в т.ч.		3 357 356,00	0,00	3 357 356,00	0,00	выполнено		
2.1.	Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения	3 357 356,00	0,00	3 357 356,00	0,00	выполнено	расчет размера платы (приложение № 2 к дог. № 70304 от 22.08.2014г.)	сч/ф № 10024 от 02.10.2014г., акт подключения от 02.10.2014г.
3. Монтаж оборудования, в т.ч.		8 038 115,00	0,00	16 484 551,62	0,00	выполнено		
3.1.	Благоустройство и озеленение	0,00	0,00	1 387 488,84	0,00	выполнено	07-01-02	акт от 12.11.2014г. на сумму 1 387 488,84 руб.
3.2.	Вертикальная планировка	0,00	0,00	3 172 750,96	0,00	выполнено	07-01-01	акт от 12.11.2014г. на сумму 3 172 750,96 руб.
3.3.	Тепловые сети.	0,00	0,00	1 511 980,02	0,00	выполнено	06-02-01	акт от 12.11.2014г. на сумму 1 511 980,02 руб.
3.4.	Тепловые сети. Архитектурно-строительные решения	0,00	0,00	262 929,96	0,00	выполнено	06-02-02	акт от 12.11.2014г. на сумму 262 929,96 руб.
3.5.	Архитектурно-строительные решения	2 288 510,06	0,00	2 787 443,20	0,00	выполнено	02-01-01	акт № 1 от 12.11.2014г.

3.6.	Изготовление дымовой трубы	1 253 169,44	0,00	1 253 169,44	0,00	выполнено	02-01-02	акт № 2 от 12.11.2014г.
3.7.	Мебель	0,00	0,00	2 487,44	0,00	выполнено	02-01-03	акт № 3 от 12.11.2014г.
3.8.	Электроснабжение	0,00	0,00	172 061,70	0,00	выполнено	04-01-01	акт № 4 от 12.11.2014г.
3.9.	Водоснабжение, Резервуары запаса воды	1 544 177,50	0,00	1 544 177,50	0,00	выполнено	06-01-01	акт № 5 от 12.11.2014г.
3.10.	Водоснабжение, Резервуары запаса воды. Архитектурно-строительные решения	0,00	0,00	495 594,10	0,00	выполнено	06-01-02	акт № 6 от 12.11.2014г.
3.11.	Сети водоснабжения	0,00	0,00	40 744,22	0,00	выполнено	06-01-03	акт № 7 от 12.11.2014г.
3.12.	Резервное топливоснабжение (наружное)	1 746 846,04	0,00	1 746 846,04	0,00	выполнено	06-03-01	акт № 8 от 12.11.2014г.
3.13.	Резервное топливоснабжение (наружное) Архитектурно-строительные решения	1 205 411,96	0,00	1 525 411,96	0,00	выполнено	06-03-02	акт № 9 от 12.11.2014г.
3.14.	Система водоотведения	0,00	0,00	581 466,24	0,00	выполнено	06-04-01	акт № 10 от 12.11.2014г.
4. Пуско-наладочные работы		320 000,00	0,00	0,00	0,00	не выполнено		
<b>Итого</b>		<b>43 441 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 567 907,62</b>	<b>0,00</b>			



*Сам*

Г.Н. Самохина